


Aktueller Projektstand

Stadtverordnetenversammlung 15. Dezember 2021

zur Umsetzung der Fördermaßnahme "Soziale Integration im Quartier" im "Alten Rodensteiner"/ST Neustadt

Aktueller Stand KiTa-Neubau

Planungsansicht Vogelperspektive






- Rohbau fertiggestellt
- Im nächsten Schritt: Dach













Aktueller Stand Alter Rodensteiner

Nach Abriss des Hoteltraktes: Außenansicht vom Innenhof aus



4

Nach Abriss des Hoteltraktes: Innenansichten









Fotos: Dr. Karin Lichtblau




Wachthäuschen: Innenansichten



Fotos: Kommune

Stand Beantragung Förderantrag

Angedachte Etagierung






Stand Beantragung Förderantrag

Rodensteiner Erdgeschoss SOLL Vorplatz Öffentlicher Veranstaltungsraum "Bürgerbegegnungsraum" 65 m² 29 m² Jugendwerkstätten Odenwald e.V. 10 m Gruppenraum, Küche, Sanitär 65 m² Jugendwerkstätten Odenwald e.V. Büro, Besprechung Innenhof Treppenraum



Stand Beantragung Förderantrag






Planungsmöglichkeiten Alter Rodensteiner

Weiterverfolgung Idee Stadtteilladen trotz Wegfall der Planung im Wachthäuschen

10



Anbauoption Stadtteilladen evtl. auch mehrgeschossig

Anbauoption Aufzug für Barrierefreien Zugang



Förderziel Alter Rodensteiner

Projektziel:

Schaffung einer soziokulturelle Begegnungsstätte im ST Neustadts zur Förderung des sozialen Miteinanders und zur Widerbelebung des historischen Altstadtkerns

Zu integrierende Bereiche:


Jugendzentrum Projektbüro Kopfsteinpflaster Büroräume für die Jugendwerkstätten Odenwald e.V. Mehrzweckraum zur Nutzung für Vereine & Bevölkerung Stadtteilladen

Langfristige Sicherung des Projektziels durch Nutzungsvereinbarung Stadt/JWO



Fördermittel Alter Rodensteiner

► Zeitschiene: Vorgegeben durch Fördermitteltranchen Abruffristen wurden per Änderungsbescheid um ein Jahr verlängert, 2021 > 2022, 2022 > 2023, usw.



Aktueller Stand Alter Rodensteiner

Grobe Baukostenrechnung

Fördersumme 90 %

zzgl. Kommunaler Eigenanteil 10% = **Gesamtvolumen**Projektkoordination & Fördermittelberatung

- 220.000 €

Verbleiben

1,8 Mio. €

Ansatz Planungskosten (geschätzt, ausgehend von 1,25 Mio. € Anrechenbaren Kosten):

Architekt/Objektplanung	ca. 150.000 €
Tragwerksplanung (50% AK)	ca. 60.000€
Brand-/Schall-/Wärmeschutz	ca. 30.000 €
TGA für 250.000 € AK	60.000 €
Netto	300.000 €
Zzgl. NK, MwSt. etc.	400.000 €


Kontrollrechnung:

Anrechenbare/Baukosten	1,25 Mio. €
Zzgl. MwSt.	+ 240.000 €
Planungshonorare	+ 400.000 € PK
Projektkoordination+FB	+ 220.000 € P/FB
	~ 2,1 Mio. €



Planungsprozess Alter Rodensteiner

Einteilung in Leistungsabschnitte






Projektsteuerung & Fördermittelberatung ProjektStadt

- Magistratsbeschluss zur Beauftragung der ProjektStadt ist am 08.12.2021 erfolgt
- Vorbesprechung zum Vertragsschluss sowie Unterlagenaustausch hat stattgefunden
- Erste Schritte ProjektStadt
 - Kontaktaufnahme zu Ministerium/WI-Bank
 - Erstellung Projektplan mit Zeitschiene
 - Überprüfung Herausnahme Wachthäuschen
 - Anstoß EU-weiter Ausschreibung der Fachplaner
 - Überprüfung Möglichkeit der parallelen Ausschreibung zur Gebäudeentkernung
- Weitere Austauschgespräche für Januar 2022 angesetzt



Projektbeteiligte


Fördersituation





Projektbeteiligte

Planungsprozess



Weitere Kommunikation analog bestehendem Beteiligungskonzept

- Berichte zu Meilensteinen: Punktuell im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung durch ProjektStadt/Verwaltung
- Hauptkommunikationsweg: Mitglieder aus den Fraktionen in Vergabe-/ Planungsgruppe berichten in Fraktionssitzungen
- Rückfragen: Jederzeit in der Verwaltung/Jennifer Martinetti
- Beschlüsse: Je nach Bedarf in Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

■ Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen zur Verfügung

Thomas Elgert: 06163/709-42 oder elgert@breuberg.de

Jennifer Martinetti: 06163/709-13 oder martinetti@breuberg.de

